

2023年4月份10千伏配网设备检修计划

序号	申请单位	停电设备名称(编号)及范围	检修工作内容	停送电时间			施工单位	停电用户	配变台数	供电可靠性下降用户	工作性质	年度停电次数	管理部门	到岗到位人员	备注
				停电时间	送电时间	工期									
1	检修中心	曲沃站10kV备用509、529断路器	10kV备用509、529间隔电缆、光缆接入, 保护调试、光差对调	03日08:00	03日18:00	1	汾能建安分公司				业扩				
2	检修中心	襄汾河西站10kV河兴线820断路器及线路	1. 电缆接入; 2. 保护传动, 信息核对; 设备检修, 例行试验	28日07:00	28日22:00	1	襄汾汾能检修中心二次中心				业扩		项目管理中心		充电, 做向量
3	城区检修中心	御景站10kV悦龙台 I 线Y945断路器及线路	悦龙台 I 线Y945电缆拆除, Y926备用间隔电缆接入、防火封堵	25日09:00	25日18:00	1	山西吉瑞电力公司				配网工程		项目管理中心		
4	检修中心	御景站10kV II 段母线、宇宁 II 线Y939断路器及线路	新增2个间隔接火	26日07:00	27日22:00	2	汾能建安检修中心二次中心				业扩		项目管理中心		充电, 做向量
5	尧都	河底站10kV三交线839线路	1. 拆除10kV839三交线才子眼支线07号杆至安子岭分支01号杆导线; 新建10kV839三交线主干线075号杆T接安子岭分支01号杆; 拆除10kV839三交线才子眼支线07号杆至09号杆导线; 拆除10kV839三交线才子眼支线10号杆至柏河分支线04号杆导线; 新建10kV839三交线主干线067号杆至074号杆架设导线; 新建交口二台区变台连接引线; 新建10kV839三交线主干线072号杆T接新建才子眼支线01号杆; 新建10kV839三交线主干线072号杆真空断路器连接引线。(第一组12人, 07:30-18:30); 2. 拆除10kV839三交线柏河分支线08号杆至10号杆架空导线; 新建10kV839三交线主干线054号杆至055号杆架设导线; 新建10kV839三交线主干线054号杆T接新建柏河分支01号杆; 新建10kV839三交线主干线051号杆真空断路器连接引线; 10kV839三交线主干线23号杆改耐张1处, 安装拉线1条, 拆除大号侧导线; 新建10kV839三交线主干线020号杆连接弓子线。(第二组8人, 07:30-18:00) 3. 拆除10kV839三交线主干线44号杆--45号杆导线; 拆除10kV839三交线主干线45号杆支线横担安装双瓶双担、安装拉线1条; 新建10kV839三交线主干线105号杆与10kV839三交线主干线45号杆接续;(第三组5人, 07:30-16:00); 4. 拆除10kV839三交线才子眼支线13号杆至14号杆导线, 新建10kV839三交线才子眼支线06号杆T接10kV839三交线才子眼支线14号杆; 拆除10kV839三交线才子眼支线22号杆至23号杆导线, 新建10kV839三交线才子眼支线07号杆T接10kV839三交线才子眼支线22号杆; 拆除10kV839三交线才子眼支线35号杆至36号杆导线; 新建10kV839三交线才子眼支线25号杆与10kV839三交线才子眼支线36号杆接续; 拆除10kV839三交线才子眼支线41号杆至42号杆导线, 10kV839三交线才子眼支线41号杆与新建10kV839三交线才子眼支线26号杆T接;(第四组16人, 07:30-16:00) 5. 新建10kV839三交线主干线023号杆至疙瘩支线01号杆架设导线; 新建10kV839三交线主干线026号杆T接新增河底13台区支线01号杆; 拆除10kV839三交线主干66号杆至67号杆导线, 10kV839三交线主干66号杆T接新建10kV839三交线主干线106号杆; 拆除10kV839三交线主干74号杆至75号杆导线, 10kV839三交线主干75号杆T接新建10kV839三交线主干线115号杆;(第五组6人, 07:30-16:00) 6. 拆除10kV839三交线主干线01+1号杆至02号杆导线, 10kV839三交线主干线01+1号杆T接至新建10kV839三交线主干线02号杆; 新建10kV839三交线主干线05号杆T接至新建10kV839三交线主干线06号杆; 新建10kV839三交线小水泉支线01号杆至10kV839三交线主干线07号杆架设导线(第六组8人, 07:30-16:00)	19日07:00	19日19:00	1	汾能尧电	722	公变22台 专变8台	无	配网工程	1	项目管理中心	靳涛	

2023年4月份10千伏配网设备检修计划

序号	申请单位	停电设备名称(编号)及范围	检修工作内容	停送电时间			施工单位	停电用户	配变台数	供电可靠性下降用户	工作性质	年度停电次数	管理部门	到岗到位人员	备注
				停电时间	送电时间	工期									
6	尧都	赤河站10kV乔沟线825线路主干20号杆断路器后段(与827杨家坡线同停)	1. 10kV827杨家坡北主干线102#杆T接新建10kV825乔沟线主干线26号杆; 新建10kV825乔沟线主干线27号杆连接弓子线; 拆除10kV827杨家坡线核桃凹四台区两侧高压导线, 迁移至新建核桃凹四台区并接通; 10kV827杨家坡北主干线92号杆T接新建10kV825乔沟线主干线60号杆, 安装拉线1条, 拆除91号杆小号侧导线; (第一组6人, 07:30-18:00); 2. 10kV825乔沟线坂底分支18号杆T接新建10kV825乔沟线桃园支线01号杆; 拆除10kV825乔沟线坂底分支06-07号杆导线, 紧固蟒王五台区北干线04-05号杆低压导线; 坂底分支24号杆真空断路器连接引线; 10kV825乔沟线坂底分支23号杆真空断路器连接引线。(第二组10人, 07:30-18:00); 3. 拆除10kV825乔沟线主干线53至54号杆导线, 新建10kV825乔沟线主干线72号杆T接10kV825乔沟线主干54号杆; 拆除10kV825乔沟线蟒王四台区变台至10kV825乔沟线蟒王三台区支线01号杆导线, 蟒王四台区变台连接高压电缆; 新建新建10kV825乔沟线主干线66号杆连接弓子线; (第三组6人, 07:30-18:00) 4. 拆除10kV乔沟线主干线40-41号杆线路; 拆除825乔沟线主干线37号杆大号侧导线; 拆除10kV825乔沟线桃园支线01-03号杆导线, 新建10kV825乔沟线桃园支线19号杆至蟒王六台区变台架设高压导线; 拆除10kV825乔沟线麦平加工支线04-05号杆高压导线; 新建10kV825乔沟线桃园支线27号杆与麦平加工变台接续; (第四组6人, 07:30-18:00)	26日07:00	26日19:00	1	汾能尧电	411	公变20台 专变3台		配网工程	1	配网管理中心	靳涛	
7	尧都	赤河站10kV杨家坡827线路北主干线60号杆断路器后段(与825乔沟线同停)	1. 拆除10kV827杨家坡线北主干线70号杆小号侧导线T至新建后沟分支01号杆; 拆除10kV827杨家坡线核桃凹一台区支线01至03号杆及后沟煤矿分支01号至02号杆导线; 新建10kV827杨家坡线后沟分支01号杆T接新建10kV827杨家坡线核桃凹一台区支线01号杆; 拆除10kV827杨家坡线北主干64号杆两侧导线, 平移至新建10kV827杨家坡线北主干64号杆; (第一组8人, 07:30-18:00); 2. 拆除10kV827杨家坡线后沟煤矿分支10号至11号杆导线, 新建10kV827杨家坡线后沟分支11号至13号杆架设导线; 拆除段家凹五台区支线; 拆除10kV827杨家坡线八亩条分支01号至02号杆导线, 新建10kV827杨家坡线后沟分支22号杆至新建八亩条分支01号杆架设导线; 拆除10kV827杨家坡线八亩条分支03号至04号杆导线, 新建10kV827杨家坡线八亩条分支03号杆至段家凹四台区变台架设导线; 拆除10kV827杨家坡线八亩条分支11号至12号杆导线, 新建10kV827杨家坡线八亩条分支11号至12号杆架设导线; 拆除10kV827杨家坡线八亩条分支15号至16号杆、16号至红土量分支02号杆导线, 新建10kV827杨家坡线八亩条分支19号至21号杆架设导线; (第二组13人, 07:30-18:00)	26日07:00	26日19:00	1	汾能尧电	1325	公变37台 专变3台		配网工程	1	配网管理中心	靳涛	
8	洪洞	山头站10kV山北线804线路	配网工程: 1. 主干008号杆T接杨家腰支线000号-002号, 更换JKLGYJ-70绝缘导线0.54公里(第一组09:30-12:30)汾能一队9人; 2. 主干082号杆T接曹家沟1号公变支线000号-002号, 更换JKLGYJ-70绝缘导线0.39公里(第一组13:00-16:30)汾能一队9人	25日09:00	25日17:00	1	汾能洪洞分公司		公变37台 专变20台		配网工程		运检部	苏勇 靳红艺	
9	洪洞	山头站10kV左木线808线路主干047号杆断路器后段	配网工程: 1. 主干059号杆T接中社支线000号杆安装智能断路器(第一组09:30-10:30)汾能一队5人; 2. 主干109号杆T接大麦曲支线000号杆安装智能断路器, 新建000号-002号杆JKLGYJ-70绝缘导线0.4公里(第一组11:10-16:30)汾能一队9人	27日09:00	27日17:00	1	汾能洪洞分公司		公变45台 专变23台		配网工程		运检部	苏勇 靳红艺	
10	城区	五一东开关站10kV I 母PT 7 I 9 间隔	1. 更换10kV I 母电压互感器, 设备连接排制作	11日08:00	11日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	PT二次核相
11	城区	五一东开关站10kV II 母PT 7 II 9 间隔	1. 更换10kV II 母电压互感器, 设备连接排制作; 2. 更换PT并列装置	12日08:00	12日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	

2023年4月份10千伏配网设备检修计划

序号	申请单位	停电设备名称（编号）及范围	检修工作内容	停送电时间			施工单位	停电用户	配变台数	供电可靠性下降用户	工作性质	年度停电次数	管理部门	到岗到位人员	备注
				停电时间	送电时间	工期									
12	城区	五一东开关站10kV分段700断路器	1. 更换10kV分段及各自投保护；2. 保护调试、远动信息上传	13日08:00	13日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	备投传动
13	城区	五一东开关站10kV备用间隔730、732、733断路器及线路	1. 更换10kV730、732、733备用间隔保护；2. 保护调试、远动信息上传；3. 零序互感器安装	14日08:00	14日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	
14	城区	五一东开关站10kV中东线721、盛世线725断路器及线路	1. 更换10kV中东线721、10kV盛世线725保护；2. 保护调试、远动信息上传；3. 零序互感器安装	15日08:00	15日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	
15	城区	五一东开关站10kV平东线722、尧法线72、东福西线731断路器及线路	1. 更换10kV平东线722、尧法线727保护、东福西线731保护；2. 保护调试、远动信息上传；3. 零序互感器安装	16日08:00	16日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	
16	城区	五一东开关站10kV商业线724断路器及线路	1. 更换10kV商业线724保护；2. 保护调试、远动信息上传；3. 零序互感器安装	18日08:00	18日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	
17	城区	110kV城中站Z542间隔	电缆试验，电缆接入	21日08:00	21日20:00	1	汾能建安				技改		项目管理中心	崔波	