

## 2023年6月份10千伏配网设备检修计划

序号	申请单位	停电设备名称(编号)及范围	检修工作内容	停送电时间			施工单位	停电用户	配变台数	供电可靠性下降用户	工作性质	年度停电次数	管理部门	到岗到位人员	备注
				停电时间	送电时间	工期									
1	大宁	昕水站10kV南川线926线路史家坪支线1号杆后	工程接火：曹家庄分支线10号杆至风落线23-27号杆放线、接火	13日08:00	13日14:00	1	汾能大宁分公司	223	公变8台 专变2台		工程接火 运维消缺	1	运检部	白旭东	
2	大宁	昕水站10kV榆村线914线路北腰子支线1号杆后	工程接火：北腰子支线12号杆至914-926联络线1-6号杆放线、接火	14日08:00	14日16:00	1	汾能大宁分公司	18	公变1台 专变0台		工程接火 运维消缺	1	运检部	白旭东	
3	襄汾	河西站10kV贾罕线825线路无一农场支线1号杆断路器后段	1. 无一农场支线47-65号清理通道(第一组08:30-11:00)南辛店供电所7人; 2. 司马水库分支0-15号杆紧线, 连接无一农场支线37号-司马水库分支0号杆弓子线(业扩孟瑶农场)(第二组08:30-15:30)汾能施工六队10人	02日08:00	02日16:00	1	汾能襄汾分公司 南辛店供电所	1534	公变24台 专变17台		小微企业业扩、 消缺	1	项目管理中心	刘林	
4	襄汾	襄汾站10kV赵曲线843线路主干线90号杆断路器后段	1. 主干线104-105号杆紧线、接弓子线(业扩工程)(第一组08:30-12:00)汾能一队8人; 2. 赵曲东支线1-4号杆紧线, 连接干线117号-赵曲东支线1号杆弓子线(108国道迁改)(第二组08:30-15:30)山西吉科电力施工队6人; 3. 赵曲西支线84-85号杆清理通道(第三组08:30-11:30)新城供电所4人	15日08:00	15日16:00	1	汾能襄汾分公司 山西吉科电力 新城供电所	2130	公变33台 专变24台		小微企业业扩、 线路迁改、消缺	1	项目管理中心	刘林	
5	襄汾	赤邓站10kV大土线544线路主干线168号杆断路器后段	1. 主干线171号安装隔离开关-控制联络线(第一组08:30-10:30)襄汾施工二队12人; 2. 主干线新169号-182号紧固定导线(第一组10:30-15:30)襄汾施工二队12人; 3. 车住沟支线01号杆改耐张, 连接柱上断路器引线(第一组15:30-16:30)襄汾施工二队12人; 4. 主干线新182号北侧安装拉线-周家庄综合支线连接导线(第一组16:30-17:30)襄汾施工二队12人; 5. 主干线140号-主干线新189号连接导线(第二组08:30-10:30)襄汾施工二队8人; 6. 孔家庄支线04号拆除小号侧导线移至新03号(第二组10:30-12:30)襄汾施工二队8人; 7. 新主干线199号-200号紧固定导线(第二组12:30-15:30)襄汾施工二队8人; 8. 新主干线200号-柏家峪矿支线连接导线(第二组15:30-17:30)襄汾施工二队8人	28日08:00	28日18:00	1	汾能襄汾分公司 陶寺供电所	405	公变25台 专变20台		21年配网工程	1	项目管理中心	李飞	